

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)



"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2024г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"  
(наименование объекта)

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 143             | 12.03.2024     |

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Андреевой Н.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Лесная, д.26, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Карпова И.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Лесная, д.32, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Мишанова К.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Толстого, д.23, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 3 шт.

АКТ  
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п                              | Наименование и характеристика работ   | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|                                    |                                       |          |        | единицы                                  | общая |
| 1                                  | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт       | 3      |  |       |
| 2                                  | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м        | 3      |  |       |
| 3                                  | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт       | 3      |  |       |
| 4                                  | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м        | 6      |  |       |
| 5                                  | Монтаж ответвительных зажимов         | шт       | 6      |  |       |
| 6                                  | Настройка системы АСКУЭ               | шт       | 3      |  |       |
| Итог затрат по наименованию работ: |                                       |          |        |  |       |

| № п/п                         | Наименование материалов                 | Ед. изм. | Кол-во | Цена   | Сумма     |
|-------------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|
| 1                             | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04  | шт       | 3      | 18 120 | 54 360    |
| 2                             | Провод СИП-4 2х16                       | м        | 6      | 50,75  | 304,5     |
| 3                             | Лента F207                              | м        | 3      | 35,45  | 106,35    |
| 4                             | Скрепа C20                              | шт       | 3      | 10,5   | 31,5      |
| 5                             | Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р | шт       | 4      | 73,25  | 293       |
| 6                             | Зажим герметичный ответвительный СТ70Р  | шт       | 2      | 101,95 | 203,9     |
| Итог затрат по материалам:    |   |          |        |        | 55 299,25 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: |   |          |        |        | 5 112,04  |
| Всего по акту:                |   |          |        |        | 60 411,29 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович