

**Заказчик:** ГУП «РЭС» РБ. РБ, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная,  
5. т. 8 (347) 273-51-77

**Подрядчик:** ООО "Электросетьпроект". РБ, г. Уфа, ул.  
Революционная, 31. т. 8 (347) 295-97-79

**Стройка** - Инвестиционная программа 2022 г. Инвестиционный проект  
L\_БГЭС\_1.2.2.1.9

**Объект:** Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до  
д.Карталы, д.Тихий Ключ - 3,7 км

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности	
по ОКДП	
номер	32211510627
дата	04 08 2022
Вид операции	

## СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2022	04.08.2022	15.08.2022

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>122 260,80</b>	<b>122 260,80</b>	<b>122 260,80</b>
1.1	Выполнение работ Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы, д.Тихий Ключ в ценах 2001 г.		122 260,80	122 260,80	122 260,80
2	<b>Итого в ценах 2022 г.:</b>		<b>868 061,00</b>	<b>868 061,00</b>	<b>868 061,00</b>
	СМР в текущих ценах с переводными коэффициентами к элементам прямых затрат согласно Письму Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2 ОЗП=19,5, в т.ч. ЗПМ=19,5; МАТ=5,47; ЭМ=7,87		868 061,00	868 061,00	868 061,00
3	Уступка (коэффициент снижения 1,69%) по запросу предложений		14 670,23	14 670,23	14 670,23
4	<b>Всего в текущих ценах</b>		<b>853 390,77</b>	<b>853 390,77</b>	<b>853 390,77</b>
5	НДС-20 %		170 678,15	170 678,15	170 678,15
6	<b>ИТОГО с уступкой</b>		<b>1 024 068,92</b>	<b>1 024 068,92</b>	<b>1 024 068,92</b>

Заказчик

И.о. генерального директора  
ГУП «РЭС» РБ  
В.В. Мазур

Подрядчик

Директор ООО "Электросетьпроект"  
Юнусов Р.Ф.

Заказчик (Генподрядчик)	ГУП «РЭС» РБ г. Нефтекамск, ул. Высоковольная, 5. т. 8 (347) 273-51-77 (организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Электросетьпроект" РБ , г. Уфа, ул. Революционная, 31. т. 8 (347) 295-97-79 (организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Инвестиционная программа 2022 г. Инвестиционный проект Л_БГЭС_1.2.2.1.9 (наименование, адрес)	
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы, д.Тихий Ключ - 3,7 км. (наименование)	Вид деятельности

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
ности по ОКДП	
номер	32211510627
дата	04.08.2022г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2022	04.08.2022	15.08.2022

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
август 2022г.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 2. Строительные работы.</b>												
3	1	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора			55					
			1 ОТ					42,56		2 340,80	19,5	45 646,00
			2 ЭМ					110,16		6 058,80		
			3 в т.ч. ОТм					10,94		601,70	19,5	11 733,00
			4 М					41,15		2 263,25		
П,Н		101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0							
П,Н		101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0							
П,Н		110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0							
П,Н		110-9091	Штыри	шт.	0							
Н		110-9126	Металлические плакаты	шт.	0,1		5,5					
П,Н		201-9266	Хомуты стальные	кг	0							
П,Н		201-9285	Траверсы стальные	т	0							
П,Н		403-1180	Стойка железобетонная: вибрированная для опор	шт.	0							
			ЗТ	чел.-ч	3,8		209					
			ЗТм	чел.-ч	0,78		42,9					
			Итого по расценке					193,87		10 662,85		
			ФОТ							2 942,50		57 379,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			3 030,78		59 100,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			1 500,68		29 263,00
			Всего по позиции							15 194,31		
4	2	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора			10					
			1 ОТ					88,48		884,80	19,5	17 254,00
			2 ЭМ					258,04		2 580,40		
			3 в т.ч. ОТм					26,08		260,80	19,5	5 086,00
			4 М					41,15		411,50		
П,Н		101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П,Н		101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0							
П,Н		110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0							
П,Н		110-9091	Штыри	шт.	0							
Н		110-9126	Металлические плакаты	шт.	0,1		1					
П,Н		201-9261	Детали крепления стальные	кг	0							
П,Н		201-9266	Хомуты стальные	кг	0							
П,Н		201-9285	Траверсы стальные	т	0							
П,Н		403-1180	Стойка железобетонная: вибрированная для опор	шт.	0							
			ЗТ	чел.-ч	7,9		79					
			ЗТм	чел.-ч	1,86		18,6					
			Итого по расценке					387,67		3 876,70		
			ФОТ							1 145,60		22 340,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			1 179,97		23 010,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			584,26		11 393,00
			Всего по позиции							5 640,93		
5	3	ТССЦ-403-2118	Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) (Линии электропередачи)	шт.			75	1 246,55		93 491,25		
			Всего по позиции							93 491,25		
7	4	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (крепление подкоса У4)	т			0,068	14 076,00		957,17		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							957,17		
28	5	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора			75					
			1 ОТ					4,55		341,25	19,5	6 654,00
			2 ЭМ					49,56		3 717,00		
			3 в т.ч. ОТм					7,84		588,00	19,5	11 466,00
			ЗТ	чел.-ч	0,44		33					
			ЗТм	чел.-ч	0,48		36					
			Итого по расценке					54,11		4 058,25		
			ФОТ							929,25		18 120,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			957,13		18 664,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			473,92		9 241,00
			Всего по позиции							5 489,30		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	6	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора			65					
			1 ОТ					2,58		167,70	19,5	3 270,00
			2 ЭМ					12,81		832,65		
			3 в т.ч. ОТм					2,29		148,85	19,5	2 903,00
			ЗТ	чел.-ч	0,25		16,25					
			ЗТм	чел.-ч	0,14		9,1					
			Итого по расценке					15,39		1 000,35		
			ФОТ							316,55		6 173,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			326,05		6 358,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			161,44		3 148,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 487,84</b>		
			<b>Итого по разделу 2 Строительные работы. :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							114 046,57		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 734,55		
			Эксплуатация машин							13 188,85		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 599,35		
			Материалы							97 123,17		
			Строительные работы							121 303,63		
			в том числе:									
			оплата труда							3 734,55		
			эксплуатация машин и механизмов							13 188,85		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 599,35		
			материалы							96 166,00		
			накладные расходы							5 493,93		
			сметная прибыль							2 720,30		
			Монтажные работы							957,17		
			в том числе:									
			материалы							957,17		
			Итого ФОТ (справочно)							5 333,90		
			Итого накладные расходы (справочно)							5 493,93		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 720,30		
			<b>Итого по разделу 2 Строительные работы.</b>							<b>122 260,80</b>		<b>868 061,00</b>
			<b>Итого по акту:</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							114 046,57		707 884,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 734,55		72 824,00
			Эксплуатация машин							13 188,85		103 796,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 599,35		31 188,00
			Материалы							97 123,17		531 264,00
			Строительные работы							121 303,63		862 825,00
			в том числе:									
			оплата труда							3 734,55		72 824,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							13 188,85	7,87	103 796,00
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы							1 599,35 96 166,00	5,47	31 188,00 526 028,00
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2	накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы							5 493,93 2 720,30 957,17	5,47	107 132,00 53 045,00 5 236,00
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2	в том числе: материалы							957,17	5,47	5 236,00
		Итого								122 260,80		868 061,00


Сдал: Директор ООО "Электросетьпроект"

Юнусов Р.Ф.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: И.о. генерального директора ГУП «РЭС» РБ

В.В. Мазур



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*