


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка
(наименование объекта)

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 68 | 28.02.2023 |

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Титовой А.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ломовка, ул.Кузнечная, д.2, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № /п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|--|-------------------------------------|----------|--------|--|-------|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Установка SPLIT- счетчика на опору | шт | 1 | | |
| 2 | Крепление SPLIT- счетчика лентой | м | 1 | | |
| 3 | Монтаж ответвительных зажимов | шт | 2 | | |
| 4 | Обжим ленты при помощи скрепы | шт | 1 | | |
| 5 | Опломбирование прибора учета | шт | 1 | | |
| 6 | Настройка системы АСКУЭ | шт | 1 | | |
| 7 | Оформление первичной документации | шт | 3 | | |
| Итого затрат по наименованию работ: | | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--------------------------------------|--|----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | Счётчик Милур 107.22Z-3-D | шт | 1 | 13 674,73 | 13 674,73 |
| 2 | Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р | шт | 2 | 81,1 | 162,2 |
| 3 | Лента F207 | м | 1 | 35,45 | 35,45 |
| 4 | Скрепа С20 | шт | 1 | 10,55 | 10,55 |
| 5 | Пломба | шт | 1 | 10,55 | 10,55 |
| 6 | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | шт | 3 | 11,5 | 34,5 |
| Итого затрат по материалам: | | | | | 13 927,98 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | | 2 119,12 |
| Всего по акту: | | | | | 16 047,10 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфьян Зайнитдинович