

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"

(наименование объекта)

Номер
документа

513

Дата
документа

13.09.2023

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении: гражданина-потребителя Боброва О.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ишля, ул.Центральная, д.89, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Амирова Х.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ишля, ул.Центральная, д.33, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	2		
2	Установка счетчика	шт	2		
3	Установка автоматического выключателя	шт	2		
4	Монтаж щита учета	шт	2		
5	Крепление щита учета лентой	м	4		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	18		
8	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
10	Опломбирование прибора учета	шт	2		
11	Оформление первичной документации	шт	6		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	2	1 405,16	2 810,32
2	Корпус КДЕ-1	шт	2	618,43	1 236,86
3	Провод СИП-4 4x16	м	18	84,57	1 522,26
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	4	73,25	293
5	Автоматический выключатель	шт	2	291,77	583,54
6	Лента F207	м	4	39,62	158,48
7	Скрепа С20	шт	4	10,55	42,2
8	Пломба	шт	2	8	16
9	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	6	11,5	69
Итого затрат по материалам:					6 731,66
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 044,82
Всего по акту:					8 776,48

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович