

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №4, 5

(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
556	25.09.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта


Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя Администрация МР БР РБ, объект: гаражи по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ленина, д.51а, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	м	2		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	9		
8	Укладка провода в гофротрубе	м	1		
9	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
10	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
11	Опломбирование прибора учета	шт	1		
12	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Провод СИП-4 2х16	м	9	36,6	329,4
3	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
4	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
5	Труба гофрированная	м	1	19,27	19,27
6	Лента F207	м	1	35,45	35,45
7	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
8	Саморезы	шт	3	0,72	2,16
9	Пломба	шт	1	8	8
10	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
11	Щит учета ЩУ-1/1	шт	1	1 106,78	1 106,78
12	Лента F207	м	1	85,3	85,3
Итого затрат по материалам:					3 485,39
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 207,81
Всего по акту:					5 693,20

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович