

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
598	29.09.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Габдуллиной А.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Уфимская, д.97, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	шт	1		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	м	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	шт	2		
8	Укладка провода в гофротрубе	м	9		
9	Установка 2-х лапковой скобы	м	1		
10	Монтаж ответвительных зажимов	шт	1		
11	Настройка системы АСКУЭ	шт	4		
12	Опломбирование прибора учета	шт	1		
13	Оформление первичной документации	шт	1		
	Итого затрат по наименованию работ:	шт	3		

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	шт	9	36,6	329,4
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	114,09	456,36
5	Автоматический выключатель	шт	1	291,76	291,76
6	Скоба 2-х лапковая	шт	1	2,68	2,68
7	Труба гофрированная	шт	1	19,27	19,27
8	Лента F207	м	1	39,62	79,24
9	Скрепа С20	шт	2	10,5	21
10	Саморезы	шт	2	0,72	1,44
11	Пломба	шт	1	8	8
12	Бланк "Акт проверки СИ"	шт	3	6	18
	Итого затрат по материалам:				3 250,73
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				1 347,35
	Всего по акту:				4 598,08

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович