

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н "Заречный" и "Косогорный"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд



Номер документа

253

Дата документа

11.04.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Скопина П.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Лермонтова, д.36, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Абдуллиной А.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Лермонтова, д.42, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	12 175	24 350
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	47,46	189,84
3	Лента F207	м	2	35,45	70,9
4	Скрепа C20	шт	2	10,5	21
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
6	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	164,63	329,26
Итог затрат по материалам:					25 107,50
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 697,49
Всего по акту:					28 804,99

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович