

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2024г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"  
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд



| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 306             | 17.04.2024     |

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Баранихина А.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Металлургическая, д.119, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ  
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п                              | Наименование и характеристика работ   | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|                                    |                                       |          |        | единицы                                  | общая |
| 1                                  | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт       | 1      |  |       |
| 2                                  | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м        | 1      |  |       |
| 3                                  | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт       | 1      |  |       |
| 4                                  | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м        | 2      |  |       |
| 5                                  | Монтаж ответвительных зажимов         | шт       | 2      |  |       |
| 6                                  | Настройка системы АСКУЭ               | шт       | 1      |  |       |
| Итог затрат по наименованию работ: |                                       |          |        |  |       |

| № п/п                         | Наименование материалов                                  | Ед. изм. | Кол-во | Цена   | Сумма     |
|-------------------------------|--|----------|--------|--------|-----------|
| 1                             | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт       | 1      | 12 175 | 12 175    |
| 2                             | Провод СИП-4 2х16  | м        | 2      | 47,46  | 94,92     |
| 3                             | Лента F207   | м        | 1      | 35,45  | 35,45     |
| 4                             | Скрепа C20   | шт       | 1      | 10,5   | 10,5      |
| 5                             | Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р                  | шт       | 2      | 73,25  | 146,5     |
| Итог затрат по материалам:    |  |          |        |        | 12 462,37 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: |  |          |        |        | 3 038,76  |
| Всего по акту:                |  |          |        |        | 15 501,13 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович