

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд



Номер документа: 304  
Дата документа: 17.04.2024

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Ахунова М.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Канатная, д.47, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| № п/п                                     | Наименование и характеристика работ   | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|---|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|   |                                       |          |        | единицы                                  | общая |
| 1   | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт       | 1      |  |       |
| 2   | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м        | 1      |  |       |
| 3   | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт       | 1      |  |       |
| 4   | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м        | 2      |  |       |
| 5   | Монтаж ответвительных зажимов         | шт       | 2      |  |       |
| 6   | Настройка системы АСКУЭ               | шт       | 1      |  |       |
| <b>Итог затрат по наименованию работ:</b> |                                       |          |        |  |       |

| № п/п                                | Наименование материалов                                  | Ед. изм. | Кол-во | Цена   | Сумма            |
|--------------------------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 1                                    | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт       | 1      | 12 175 | 12 175           |
| 2                                    | Провод СИП-4 2х16  | м        | 2      | 47,46  | 94,92            |
| 3                                    | Лента F207   | м        | 1      | 35,45  | 35,45            |
| 4                                    | Скрепа C20   | шт       | 1      | 10,5   | 10,5             |
| 5                                    | Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р                  | шт       | 2      | 73,25  | 146,5            |
| <b>Итог затрат по материалам:</b>    |  |          |        |        | <b>12 462,37</b> |
| <b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b> |  |          |        |        | <b>2 836,55</b>  |
| <b>Всего по акту:</b>                |  |          |        |        | <b>15 298,92</b> |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович