

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ

(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
629	27.08.2024

Вид работ: Установка приборов учета**Источник финансирования:** Амортизационный фонд**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АИISKУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении:
 - смежной ТСО ДЭ-СП Трансэнерго Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Инзерский отдел,
 объект: поступление в сеть ПО "ЮЭС" по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Габдюково, ул.Молодёжная, место установки: ТП-17И РУ-0,4 кВ Гл.руб., замена трансформаторов тока;
 - установка оборудования АИISKУЭ для сбора информации с ПУ в д.Габдюково, место установки: опора ВЛ-0,4 кВ.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 629 от 26.07.2024

АКТ**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена трансформаторов тока	шт	3		
3	Сборка щита учета	шт	1		
4	Установка автоматического выключателя	шт	1		
5	Установка концентратора	шт	1		
6	Установка GSM-модема	шт	1		
7	Установка ноль-планки	шт	1		
8	Установка разрядников	шт	1		
9	Крепление щита учета лентой	м	3		
10	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	3		
11	Монтаж ответвительных зажимов	шт	3		
12	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Щит учета ЩУ-1/1	шт	1	1 106,78	1 106,78
2	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	54,75	164,25
4	Скрепа С20	шт	3	24,62	73,86
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	3	73,25	219,75
6	Саморезы	шт	13	0,9	11,7
7	Трансформатор тока ТОП-М-0,66	шт	3	814,58	2 443,74
8	Ноль-планка	шт	1	172	172
9	Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1	шт	1	208,33	208,33
10	GSM Шлюз Милур IC RF модуль	шт	1	15 649,8	15 649,8
11	GSM-модем IRZ ATM21.A	шт	1	13 616,67	13 616,67
Итого затрат по материалам:					33 958,65
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 943,12
Всего по акту:					38 901,77

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей АлексеевичРаботу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович