

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024z.

ОТнУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении:

гражданина-потребителя Рашитовой Ф.Ф., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Морозова, д.6, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ;

гражданина-потребителя Потапова А.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Чайкиной, д.54, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

AKT

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
	Итог затрат по наименованию работ:				

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ208 С4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	12 175	24 350
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	47,46	189,84
3	Лента F207	м	2	35,45	70,9
4	Скрепка С20	шт	2	10,5	21
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
	Итого затрат по материалам:				24 778,24
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				2 949,94
	Всего по акту:				27 728,18

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович