ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
"___" _____ 2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ д.Шушпа, Катайка
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
466	30.08.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Хромова А.Ф., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Катайка, ул.Железнодорожная, д.2, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	м	2		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	9		
8	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
10	Опломбирование прибора учета	шт	1		
11	Оформление первичной документации	шт	3		
	Итог затрат по наименованию работ:				

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 4х16	м	9	84,57	761,13
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	102	408
5	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
6	Лента F207	м	2	35,45	70,9
7	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
8	Пломба	шт	1	8	8
9	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
	Итог затрат по материалам:				**3 618,98**
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				**1 050,58**
	Всего по акту:				**4 669,56**

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: _____ Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: _____ Закиров Суфиян Зайнитдинович