ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

***"Утверждаю"***
***Директор***
***А. Г. Штырляев***
***"___" _____ 2024г.***

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

| Номер документа | Дата документа |
|---|---|
| 334 | 25.04.2024 |

***Вид работ:*** Установка приборов учета
***Источник финансирования:*** Амортизационный фонд

***Адрес (участок) объекта ремонта***

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении:
гражданина-потребителя Муругова И.О., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.100, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ;
гражданина-потребителя Бурулёва А.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.87, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

# АКТ
## приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Установка SPLIT- счетчика на опору | шт | 2 | | |
| 2 | Крепление SPLIT- счетчика лентой | м | 2 | | |
| 3 | Обжим ленты при помощи скрепы | шт | 2 | | |
| 4 | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м | 2 | | |
| 5 | Монтаж ответвительных зажимов | шт | 4 | | |
| 6 | Настройка системы АСКУЭ | шт | 2 | | |
| | **Итог затрат по наименованию работ:** | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт | 2 | 12 175 | 24 350 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 2 | 47,46 | 94,92 |
| 3 | Лента F207 | м | 2 | 35,45 | 70,9 |
| 4 | Скрепа С20 | шт | 2 | 10,5 | 21 |
| 5 | Зажим герметичный ответвительный СТ70Р | шт | 2 | 164,63 | 329,26 |
| | **Итог затрат по материалам:** | | | | **24 866,08** |
| | **Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:** | | | | **2 651,00** |
| | | | | | |
| | **Всего по акту:** | | | | **27 517,08** |

**Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:** _____ Морозов Андрей Алексеевич

**Работу принял начальник ПТО:** _____ Закиров Суфиян Зайнитдинович