ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
"_____" 2024г.

Участок РСУ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
189	26.03.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Ульянова В.П., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Трудовые резервы 32, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Замена ввода	м	23		
	Итог затрат по наименованию работ:				

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента F207	м	2	35,45	70,9
2	Скрепа С20	шт	2	9,93	19,86
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	101,95	203,9
4	Счетчик Энергомера CE208 C4	шт	1	12 175	12 175
5	Зажим анкерный клиновой PA2/25S	шт	2	43,06	86,12
6	Провод СИП-4 2х16	м	25	42,35	1 058,75
	Итог затрат по материалам:				**13 614,53**
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				**5 112,04**
	Всего по акту:				**18 726,57**

Работу сдал начальник РСУ: _____ Антошкин Олег Александрович

Работу принял начальник ПТО: _____ Закиров Суфиян Зайнитдинович